

张家口奥普森科技发展有限公司
年产 1500 升体外诊断试剂、50 台医疗设备项目竣工
环境保护验收意见

2021 年 8 月 13 日，张家口奥普森科技发展有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求组织本项目竣工验收，其中建设单位、环评单位、监测单位、设计施工单位、验收报告编制单位和专业技术专家组成验收组。与会专家和代表踏勘了现场，听取了建设单位对项目进展情况、验收报告编制单位对验收报告和监测单位对监测报告的详细介绍，经认真讨论，提出验收意见如下：

一、项目建设基本情况

项目位于张家口宣化区开发区中山大街一号，项目租赁宣化经济开发区信息产业孵化基地 4 层、5 层共 527m²，配套生产设备以及相对应的环保设施，年产 1500 升体外诊断试剂、50 台医疗设备。

2021 年 3 月张家口众杰科技有限公司为该项目编制了《张家口奥普森科技发展有限公司年产 1500 升体外诊断试剂、50 台医疗设备项目环境影响报告表》，并于 2021 年 3 月 31 日得到张家口市行政审批局的审批意见，审批文号为张行审立字[2021]184 号。

项目实际总投资 100 万元，其中环境保护投资 10 万元，占实际总投资 10%。

项目于 2021 年 6 月投入试运行。

验收范围：环评“三同时”及批复内容。

二、项目变更情况

经现场调查和与建设单位核实，依据 2020 版《国家危险废物名录》该企业产生的废活性炭、废树脂及废反渗透膜不属于危险废物，其它建设情况与环评及批复一致。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

项目废水主要为办公生活污水、纯水制备废水和实验废液。办公生活污水与纯水制备废水经厂区化粪池处理后进入市政污水管网最终排入宣化区污水处理厂进行处理；实验废液属于危险废物，暂存于危废间，委托有资质单位处置。

郝晋楠

郝晋楠

张世峰

成利军

张世峰

张世峰

李蕊

李蕊

2、噪声

项目选用低噪声设备，在采取适当的噪声防治措施后，经车间屏蔽和厂房到厂界距离的衰减后，能够实现达标排放，对声环境的影响较小。

3、废气

项目质检实验过程会有少量挥发性有机废气产生，项目产生的少量挥发性有机废气经通风橱收集后外排。

3、固体废物

本项目固体废物主要为生活垃圾、一般固体废物和危险废物。一般固废交有经营资质单位收集；生活垃圾由当地环卫部门定期收集清运。

项目运行过程中产生的不合格样品、实验废液、实验器皿清洗水、废药品、废试剂盒、装有危险化学品的包装物、沾染化学品一次性手套等危险废物暂存于危废间，统一交由有资质的单位处置。

四、环保设施监测结果

2021年6月9日至10日，委托张家口博浩威特环境检测技术有限公司对该项目进行了竣工验收检测并出具检测报告（报告编号：BTYS2021083）。

1、废气

经检测，企业厂界无组织排放非甲烷总烃最大浓度为 $1.79\text{mg}/\text{m}^3$ ，车间门口排放非甲烷总烃最大浓度为 $2.02\text{mg}/\text{m}^3$ ，均符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准限值以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准限值。厂界无组织排放硫酸雾最大浓度为未检出，符合《大气综合排放标准》（GB16297-1996）表2污染物排放浓度限值。

2、废水

经检测，废水总排口各污染物最大浓度分别为：pH值：7.4（无量纲）、化学需氧量：241mg/L、五日生化需氧量：90.6mg/L、氨氮：23.09mg/L、悬浮物：176mg/L，均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放限值及宣化区污水处理厂进水水质要求。

3、噪声

经检测，该企业东、南、西、北各厂界昼间噪声值范围为54.2-57.4dB（A），夜间噪声值范围为43.5-47.2dB（A），厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB

郝飞宇 张浩峰 张成吉 于德 李德 文 王

12348-2008) 3 类区噪声标准要求。

五、总量控制

本项目不涉及四项污染物排放总量控制指标。

六、验收结论

项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复要求，验收组同意项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

- 1、加强环境保护管理，进一步规范固废的日常管理。
- 2、根据相关环保政策要求，及时提升污染控制水平。
- 3、进一步规范危废暂存间的标准化建设工作。








八、验收人员信息

见该项目验收人员信息表。

验收组组长：成川东
2021年8月13日

张世峰
张瑞生 于培 李燕 段明
郝晋楠

张家口奥普森科技发展有限公司
年产 1500 升体外诊断试剂、50 台医疗设备项目竣工环境保护验收工作组名单

验收组	姓名	单位	职务/职称	签字
验收组长	谷利东	张家口奥普森科技发展有限公司	生产部经理	
环境影响报告表	郝霄楠	张家口众杰科技有限公司	工程师	
验收监测机构	张全生	张家口博浩威特环境检测技术有限公司	技术员	
专业技术专家	罗道明	大唐国际张家口发电厂	高工	
	李巍	河北盛华化工有限公司	高工	
	于生堂	河北亿美环境技术有限公司	高工	
验收报告编制单位	邢亚宇	张家口环海环保科技有限公司	项目负责	
设计施工单位	张艺峰	江苏恒亿净化科技有限公司	项目负责	